

## ساختار شکست نظارت معماری

برای کلیه ساختمان ها		
ردیف	میزان پیشرفت معماری	میزان پیشرفت
۱	تجهیز کارگاه ، گودبرداری ، اجرای فونداسیون (کنترل سطح اشغال)	۵٪
۲	اجرای اسکلت (کنترل کدهای ارتفاعی طبقات ، ابعاد پله، چاله آسانسور)	۸٪
۳	اجرای اسکلت (کنترل اتصالات معماری در سازه - بیس پلیت ها سقف و کف)	۲٪
۴	سفت کاری دیوارهای داخلی	۱۰٪
۵	سفت کاری دیوارهای خارجی به جز نما	۵٪
۶	سفت کاری نما	۸٪
۷	اجرای روی کار نما	۱۰٪
۸	عایق کاری	۸٪
	رطوبتی (کف و زیرزمین - سرویس طبقات - پشت بام) ۴٪	
	صوتی (جداره های داخلی و خارجی) ۲٪	
	حرارتی (کف و سقف) ۲٪	
۹	اجرای سقف کاذب	۵٪
۱۰	زیرسازی کف ها (با ملاحظات تاسیساتی)	۵٪
۱۱	نازک کاری کف ها	۵٪
۱۲	نازک کاری فضاهای مرطوب	۴٪
۱۳	نازک کاری دیوارها و سقف ها	۵٪
۱۴	اجرای راه پله (کف ، بدنه ، نرده ها )	۵٪
۱۵	نصب درب و پنجره و نرده ها و فلاشینگ	۱۰٪
۱۶	اظهار نظر نهایی و تکمیل فرم اطلاعات ساختمان	۵٪
	جمع کل بارم عملیات	۱۰۰