

جدول ساختار شکست رشته برق (کلیه گروه های ساختمانی)			
ردیف	مرحله پیشرفت عملیات		میزان پیشرفت (درصد)
۱	قرارداد و امضاء پروانه		۱
۲	بازدید، حریم، شروع بکار و تابلوی برق کارگاهی		۲
۳	همبندی		۲
۴	بررسی طرح و جانمایی		۲
۵	۱۵	لوله گذاری	لوله گذاری، رایزر و سینی کشی، نصب باکس
	۲	رایزر و سینی کشی	
	۳	نصب باکس	
۶	سیم کشی و کابل کشی		۱۵
۷	۵	سرپندی	سرپندی، نصب کلید و پریز، چراغ، سایر تجهیزات برقی، آدرس گذاری
	۵	نصب کلید و پریز	
	۴	چراغ	
	۴	سایر تجهیزات برقی	
	۲	آدرس گذاری	
۸	سیستمهای جریان ضعیف		۵
۹	ارتینگ		۳
۱۰	۳	آزمایش پیوستگی هادی ها	آزمایش، تست و راه اندازی (تست های ۸ گانه)
	۳	تست مقاومت عایقی	
	۳	تست کلیدهای خودکار + تنظیم	
	۳	تست حفاظت های اضافی RCD + همبندی	
	۳	تست ترتیب فازی + جریان مستقیم	
	۴	تست تابلوهای برق و اینترلاک ها	
	۳	تست عمومی و راه اندازی	
	۳	کنترل اجرا با نقشه ها	
۱۱	بازدید، تهیه گزارش پایانی و اظهار نظر در فرم اطلاعات شناسنامه		۵
جمع کل بارم عملیات			۱۰۰

تاریخ امضا و اثر انگشت مالک / وکیل مالک  
 نام و نام خانوادگی: .....  
 مهر و امضاء

تاریخ امضای ناظر  
 نام و نام خانوادگی: .....  
 مهر و امضاء